



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

**PŘÍLOHA P12 – PLÁN ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PRO
PREFABRIKOVANÝ ŽB SKELET**

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Duc Nam Le

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Boris Biely

BRNO 2025

Pracovní záběr 19.06.2025–27.06.2025 (7 dnů)

Prvek	Označení	Rozměry	Hmotnost [t]	Termín výroby	Termín montáže	Termín dopravy	Přepravní souprava	Hmotnost přepravy [t]
Sloup	S1	0,60 x 0,50 x 15,60	11,70	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	51,48
Sloup	S2	0,60 x 0,50 x 15,60	11,70	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S3	0,60 x 0,60 x 15,60	14,04	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S127	0,60 x 0,60 x 15,60	14,04	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S128	0,60 x 0,50 x 15,60	11,70	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,37
Sloup	S129	0,60 x 0,50 x 15,60	11,70	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S130	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S131	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S132	0,50 x 0,50 x 15,30	9,56	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	48,66
Sloup	S133	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S134	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S135	0,50 x 0,50 x 15,75	9,84	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S136	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	48,56
Sloup	S137	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S138	0,50 x 0,50 x 15,30	9,56	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S139	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S140	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	48,47
Sloup	S141	0,50 x 0,50 x 15,75	9,84	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S142	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S143	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S144	0,50 x 0,50 x 15,30	9,56	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	48,38
Sloup	S145	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S146	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S147	0,50 x 0,50 x 15,75	9,84	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S148	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	48,50
Sloup	S149	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S150	0,50 x 0,50 x 15,30	9,56	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S151	0,50 x 0,50 x 15,45	9,66	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S152	0,50 x 0,50 x 15,60	9,75	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	54,74
Sloup	S153	0,50 x 0,50 x 15,75	9,84	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S154	0,50 x 0,50 x 15,50	9,69	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S155	0,50 x 0,50 x 15,40	9,63	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S156	0,50 x 0,50 x 15,20	9,50	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	51,48
Sloup	S157	0,50 x 0,50 x 15,75	9,84	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S158	0,50 x 0,50 x 15,50	9,69	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S159	0,50 x 0,50 x 15,40	9,63	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S160	0,50 x 0,50 x 15,50	9,69	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	51,48
Sloup	S162	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S164	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S166	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S168	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	51,48
Sloup	S171	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S174	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S177	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S180	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	51,48
Sloup	S183	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S186	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S189	0,60 x 0,60 x 14,30	12,87	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		

[illegible]

Sloup	S335	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,80
Sloup	S336	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S337	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S338	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S339	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S340	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S341	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S342	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	16,08
Sloup	S343	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S344	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S345	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S346	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S347	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	19.06.2025–27.06.2025	Předzásobení stavby		
	112		763,00				19	763,00

Mobilní jeřáby	Počet
LIEBHERR LTM 1100-4.2	3
LIEBHERR LTM 1055-3.2	0
Součet	3

Pracovní záběr 30.06.2025–04.07.2025 (5 dnů)

Prvek	Označení	Rozměry	Hmotnost [t]	Termín výroby	Termín montáže	Termín dopravy	Přepravní souprava	Hmotnost přepravy [t]
Sloup	S4	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	49,97
Sloup	S5	0,60 x 0,60 x 16,10	14,49	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S6	0,60 x 0,50 x 16,10	12,08	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S7	0,60 x 0,50 x 16,10	12,08	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S8	0,60 x 0,50 x 16,10	12,08	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	50,72
Sloup	S9	0,60 x 0,60 x 16,10	14,49	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S10	0,60 x 0,50 x 16,10	12,08	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S11	0,60 x 0,50 x 16,10	12,08	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S12	0,60 x 0,50 x 16,10	12,08	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	48,32
Sloup	S13	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S14	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S15	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S16	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S17	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S18	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S19	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S20	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S21	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S22	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S23	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S24	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S25	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S26	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S27	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S28	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	45,30
Sloup	S102	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S103	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S104	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S105	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S106	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S107	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S108	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S109	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S110	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S111	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S112	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S113	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S114	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S115	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S116	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S117	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S118	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S119	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S120	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S121	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S122	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S123	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S124	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		

Sloup	S125	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	42,43
Sloup	S126	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S246	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S257	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	35,04
Sloup	S267	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,80
Sloup	S348	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S349	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S350	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S351	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S352	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S353	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S354	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S355	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S356	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S357	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,80
Sloup	S358	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S359	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S360	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S361	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S362	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S363	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S364	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S365	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S366	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S367	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	12,08
Sloup	S368	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S369	0,40 x 0,40 x 6,70	2,68	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S370	0,40 x 0,40 x 5,60	2,24	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S371	0,40 x 0,40 x 5,60	2,24	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S372	0,40 x 0,40 x 5,60	2,24	květen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,72
Stěnový panel	ST57	6,68 x 2,50 x 0,20	8,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST58	2,94 x 2,50 x 0,20	3,68	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST59	6,68 x 2,50 x 0,20	8,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST60	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST61	2,94 x 1,90 x 0,20	2,79	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,20
Stěnový panel	ST62	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST63	6,68 x 2,10 x 0,20 s otvorem 1,00 m	5,96	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST64	2,94 x 2,10 x 0,20	3,09	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST65	6,68 x 2,10 x 0,20	7,01	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST66	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,59
Stěnový panel	ST67	2,94 x 1,90 x 0,20	2,79	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST68	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST69	6,68 x 2,10 x 0,20	7,01	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST70	2,94 x 2,10 x 0,20	3,09	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST71	6,68 x 2,10 x 0,20	7,01	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	29,51
Stěnový panel	ST72	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST73	2,94 x 1,90 x 0,20	2,79	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST74	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST75	6,68 x 2,10 x 0,20	7,01	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST76	2,94 x 2,10 x 0,20	3,09	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST77	6,68 x 2,10 x 0,20	7,01	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		

Stěnový panel	ST78	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,59
Stěnový panel	ST79	2,94 x 1,90 x 0,20	2,79	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST80	6,68 x 1,90 x 0,20	6,35	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní průvlak	D21	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	21,05
Stropní průvlak	D22	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D23	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D24	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D25	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D26	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D27	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D28	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,33
Stropní průvlak	D29	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D30	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D31	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D32	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D33	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D34	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D35	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D36	0,25 x 0,40 x 4,25	1,06	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D37	0,25 x 0,40 x 4,30	1,08	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D38	0,50 x 0,60 x 4,53	2,80	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	25,44
Stropní průvlak	D39	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D40	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D41	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D42	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D43	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D44	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D45	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D46	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D47	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D48	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,94
Stropní průvlak	D49	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D50	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D51	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D52	0,50 x 0,60 x 4,58	2,83	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D90	0,40 x 0,75 x 6,20	3,88	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D91	0,70 x 0,75 x 5,70	6,07	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D92	0,70 x 0,75 x 6,20	6,60	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,18
Stropní průvlak	D93	0,40 x 0,75 x 5,45	3,41	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D94	0,40 x 0,75 x 6,00	3,76	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D95	0,70 x 0,75 x 5,65	6,02	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D96	0,70 x 0,75 x 6,00	6,39	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D97	0,40 x 0,75 x 5,45	3,41	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,75
Stropní průvlak	D98	0,40 x 0,75 x 6,00	3,76	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D99	0,70 x 0,75 x 5,65	6,02	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D100	0,70 x 0,75 x 6,00	6,39	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D101	0,40 x 0,75 x 5,45	3,41	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D102	0,40 x 0,75 x 6,00	3,76	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D103	0,70 x 0,75 x 6,00	6,39	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,37
Stropní průvlak	D104	0,70 x 0,75 x 6,00	6,39	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D105	0,40 x 0,75 x 5,50	3,44	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		

Stropní průvlak	D106	0,40 x 0,75 x 6,00	3,76	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,00
Stropní průvlak	D107	0,70 x 0,75 x 6,00	6,39	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D108	0,70 x 0,75 x 6,00	6,39	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D109	0,40 x 0,75 x 5,50	3,44	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D110	0,40 x 0,75 x 6,00	3,76	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D111	0,70 x 0,75 x 5,65	6,02	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D112	0,70 x 0,75 x 6,00	6,39	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D113	0,40 x 0,75 x 5,45	3,41	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,42
Stropní průvlak	D114	0,40 x 0,75 x 6,20	3,88	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D115	0,70 x 0,75 x 5,85	6,23	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D116	0,70 x 0,75 x 6,20	6,60	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D117	0,40 x 0,75 x 5,45	3,41	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D118	0,40 x 0,75 x 6,20	3,88	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D119	0,70 x 0,75 x 5,65	6,02	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D120	0,70 x 0,75 x 6,20	6,60	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby		
Stropní průvlak	D121	0,40 x 0,75 x 5,45	3,41	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	25,89
Stropní panel	SP79	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP80	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP81	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP82	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP83	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP84	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,89
Stropní panel	SP85	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP86	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP87	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP88	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP89	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP90	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,89
Stropní panel	SP91	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP92	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP93	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP94	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP95	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP96	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,89
Stropní panel	SP97	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP98	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP99	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP100	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP101	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP102	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,89
Stropní panel	SP103	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP104	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP105	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP106	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP107	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP108	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,89
Stropní panel	SP109	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP110	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP111	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP112	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP113	9,42 x 1,20 x 0,320	4,31	červen 25	30.06.2025–04.07.2025	V den montáže		

[illegible]

[illegible]

Pracovní záběr 07.07.2025–11.07.2025 (5 dnů)

Prvek	Označení	Rozměry	Hmotnost [t]	Termín výroby	Termín montáže	Termín dopravy	Přepravní souprava	Hmotnost přepravy [t]
Sloup	S29	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	49,83
Sloup	S30	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S31	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S32	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S33	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S34	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S35	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S36	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S37	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S38	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S39	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S40	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S41	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S42	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S43	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S44	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S45	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S46	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S47	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S48	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S49	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,87
Sloup	S50	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S51	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S52	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S80	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,87
Sloup	S81	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S82	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S83	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S84	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S85	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S86	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S87	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S88	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S89	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S90	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S91	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S92	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S93	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S94	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S95	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S96	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	47,57
Sloup	S97	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S98	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S99	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S100	0,60 x 0,50 x 15,10	11,33	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	42,43
Sloup	S101	0,60 x 0,60 x 15,10	13,59	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S192	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S193	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	

Sloup	S194	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S195	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S196	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S197	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S198	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S199	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S200	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S201	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S203	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S204	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S205	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S206	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S207	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S208	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S209	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S210	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S211	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S212	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S214	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S215	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S216	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S225	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S226	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S373	0,40 x 0,40 x 8,00	3,20	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	9,60
Sloup	S374	0,40 x 0,40 x 8,00	3,20	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S375	0,40 x 0,40 x 8,00	3,20	květen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby		
Stěnový panel	ST1	5,43 x 2,50 x 0,20	6,79	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	23,89
Stěnový panel	ST2	5,43 x 2,50 x 0,20	6,79	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST3	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST4	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST5	5,43 x 2,10 x 0,20	5,70	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	27,42
Stěnový panel	ST6	5,43 x 2,10 x 0,20	5,70	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST7	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST8	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST9	5,43 x 2,10 x 0,20	5,70	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST10	5,43 x 2,10 x 0,20	5,70	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	27,42
Stěnový panel	ST11	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stěnový panel	ST12	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25				

Stěnový panel	ST26	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	26,92		
Stěnový panel	ST27	1,75 x 1,50 x 0,20	1,31	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST28	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST29	1,75 x 2,50 x 0,20	2,19	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST30	2,42 x 2,50 x 0,20 s otvorem 1,00 m	1,98	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST31	1,75 x 2,50 x 0,20	2,19	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST32	2,42 x 2,50 x 0,20	3,03	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST33	1,75 x 1,50 x 0,20	1,31	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST34	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST35	1,75 x 1,50 x 0,20	1,31	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST36	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST37	1,75 x 2,50 x 0,20	2,19	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST38	2,42 x 2,50 x 0,20 s otvorem 1,00 m	1,98	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST39	1,75 x 2,50 x 0,20	2,19	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST40	2,42 x 2,50 x 0,20	3,03	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST41	1,75 x 1,50 x 0,20	1,31	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	25,96		
Stěnový panel	ST42	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST43	1,75 x 1,50 x 0,20	1,31	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST44	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST45	1,75 x 2,50 x 0,20	2,19	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST46	2,42 x 2,50 x 0,20	3,03	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST47	1,75 x 2,50 x 0,20	2,19	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST48	2,42 x 2,50 x 0,20	3,03	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST49	1,75 x 1,50 x 0,20	1,31	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST50	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST51	1,75 x 1,50 x 0,20	1,31	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST52	2,42 x 1,50 x 0,20	1,82	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST53	5,43 x 2,50 x 0,20	6,79	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST54	5,43 x 2,50 x 0,20	6,79	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže			Tahač a plošinový návěs	23,89
Stěnový panel	ST55	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stěnový panel	ST56	5,43 x 1,90 x 0,20	5,16	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže				
Stropní průvlak	D1	0,25 x 0,40 x 4,30	1,08	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	25,89		
Stropní průvlak	D2	0,25 x 0,40 x 4,25	1,06	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D3	0,25 x 0,40 x 5,45	1,36	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D4	0,50 x 0,60 x 4,49	2,77	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D5	0,50 x 0,60 x 4,49	2,77	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D6	0,50 x 0,60 x 5,45	3,37	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D7	0,50 x 0,60 x 5,45	3,37	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D8	0,50 x 0,60 x 5,45	3,37	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D9	0,50 x 0,60 x 5,45	3,37	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D10	0,50 x 0,60 x 5,45	3,37	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D11	0,50 x 0,60 x 5,45	3,37	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,56		
Stropní průvlak	D12	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D13	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D14	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D15	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D16	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D17	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D18	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D19	0,50 x 0,60 x 5,08	3,14	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				
Stropní průvlak	D20	0,50 x 0,60 x 4,78	2,95	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	Předzásobení stavby				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stropní panel	SP507	7,37 x 1,20 x 0,320	3,38	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	26,24
Stropní panel	SP508	7,37 x 1,20 x 0,320	3,38	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Stropní panel	SP509	7,37 x 1,20 x 0,320	3,38	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťová podesta	SP195	1,23 x 2,94 x 0,25	2,26	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťová podesta	SP196	1,23 x 2,94 x 0,25	2,26	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťová podesta	SP197	1,23 x 2,94 x 0,25	2,26	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťová podesta	SP198	1,23 x 2,94 x 0,25	2,26	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťová podesta	SP201	1,23 x 2,94 x 0,25	2,26	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR1	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR2	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR3	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	19,11
Schodišťové rameno	SR4	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR5	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR6	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR7	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR8	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR9	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
Schodišťové rameno	SR10	1,20 x 4,00	2,73	červen 25	07.07.2025–11.07.2025	V den montáže		
576		2 776,40					89	2 776,40

Mobilní jeřáby	Počet
LIEBHERR LTM 1100-4.2	5
LIEBHERR LTM 1055-3.2	1
Součet	6

Pracovní záznam 14.07.2025–18.07.2025 (5 dnů)

Prvek	Označení	Rozměry	Hmotnost [t]	Termín výroby	Termín montáže	Termín dopravy	Přepravní souprava	Hmotnost přepravy [t]
Sloup	S53	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	56,33
Sloup	S54	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S55	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S56	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S57	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S58	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	56,93
Sloup	S59	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S60	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S69	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S70	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S71	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	56,93
Sloup	S72	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S73	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S74	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S75	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S76	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	45,90
Sloup	S77	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S78	0,60 x 0,50 x 14,70	11,03	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S79	0,60 x 0,50 x 15,50	11,63	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S217	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S218	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S219	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S220	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S221	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S222	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S223	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S227	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S228	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S229	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S230	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S231	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S232	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S233	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S234	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S241	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S242	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S243	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S244	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S245	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S252	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S253	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S254	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S255	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S256	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S284	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S285	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S286	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S287	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55

Sloup	S288	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S289	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S290	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S291	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S292	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S293	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S294	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S295	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S296	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S297	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S298	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S299	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S300	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S301	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S302	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S303	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S304	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a teleskopický návěs	52,55
Sloup	S305	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S306	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Sloup	S307	0,70 x 0,70 x 14,30	17,52	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	23,61
Základový prah	Z1	4,80 x 1,50 x 0,38	6,09	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z2	4,80 x 1,50 x 0,38	6,09	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	23,60
Základový prah	Z3	6,00 x 1,50 x 0,38 s otvorem 1,00 m	7,32	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z4	6,00 x 2,00 x 0,38 s otvorem 1,00 m	10,19	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z5	6,00 x 2,35 x 0,38 s otvorem pro můstky	9,12	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,35
Základový prah	Z6	6,00 x 2,35 x 0,38 s otvorem pro můstky	9,12	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z7	6,00 x 2,35 x 0,38 s otvorem pro můstky	9,12	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z8	6,00 x 2,35 x 0,38 s otvorem pro můstky	9,12	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,35
Základový prah	Z9	6,00 x 2,35 x 0,38 s otvorem pro můstky	9,12	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z10	6,00 x 2,35 x 0,38 s otvorem pro můstky	9,12	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z11	6,00 x 2,35 x 0,38 s otvorem pro můstky	9,12	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,10
Základový prah	Z12	6,00 x 2,00 x 0,38 s otvorem 1,00 m	10,19	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z13	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z15	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	21,61
Základový prah	Z16	6,00 x 1,50 x 0,38 s otvorem 1,00 m	7,32	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z145	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z146	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	25,95
Základový prah	Z147	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z148	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z149	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z150	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,26
Základový prah	Z151	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z152	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z153	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z154	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	22,40
Základový prah	Z155	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z156	6,00 x 1,50 x 0,38 s otvorem 2,10 m	6,80	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z157	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,99
Základový prah	Z158	6,00 x 1,50 x 0,38 s otvorem 1,00 m	7,32	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z159	5,04 x 1,50 x 0,38	6,43	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z160	5,04 x 1,50 x 0,38	6,43	květen 25	14.07.2025–18.07.2025	Předzásobení stavby		

Střešní vazník	A8	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A9	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A10	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A11	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A12	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A20	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A21	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A22	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A23	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A24	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A36	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A48	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A60	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A72	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A84	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A95	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červen 25	14.07.2025–18.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	15,51
	115		1 559,25				36	1 559,25

Mobilní jeřáby	Počet
LIEBHERR LTM 1100-4.2	5
LIEBHERR LTM 1055-3.2	2
Součet	7

Pracovní záznam 21.07.2025–25.07.2025 (5 dnů)[illegible]

[illegible]

[illegible]

Základový prah	Z127	4,80 x 1,50 x 0,38 s otvorem 1,00 m	5,61	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	24,99
Základový prah	Z128	4,80 x 1,50 x 0,38	6,09	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z129	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z130	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	25,95
Základový prah	Z131	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z132	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z133	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z134	5,08 x 1,50 x 0,38 s otvorem 2,10 m	5,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	23,96
Základový prah	Z135	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z136	5,08 x 1,50 x 0,38 s otvorem 2,10 m	5,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z137	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z138	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	25,95
Základový prah	Z139	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z140	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z141	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z142	5,08 x 1,50 x 0,38 s otvorem 2,10 m	5,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	27,02
Základový prah	Z143	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Základový prah	Z144	5,08 x 1,50 x 0,38	6,49	květen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C49	0,30 x 0,35 x 6,00	1,58	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C50	0,30 x 0,35 x 6,00	1,58	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C51	0,30 x 0,60 x 6,00	2,70	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C52	0,30 x 0,60 x 6,00	2,70	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	26,80
Obvodová ztužidla	C53	0,30 x 0,60 x 6,00	2,70	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C54	0,30 x 0,60 x 6,00	2,70	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C55	0,30 x 0,60 x 6,00	2,70	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C56	0,30 x 0,60 x 6,00	2,70	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C57	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C58	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C59	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C60	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C61	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C62	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C63	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C64	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	25,15
Obvodová ztužidla	C65	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C66	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C67	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C68	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C69	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C70	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C71	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C72	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C73	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C74	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C75	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C76	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C77	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C78	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C79	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C80	0,30 x 0,60 x 5,08	2,29	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	Předzásobení stavby		
Střešní vazník	A1	0,50 x 1,79 x 10,08	9,44	červen 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		

[illegible]

Střešní vaznice	B56	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	22,26
Střešní vaznice	B57	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B58	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	22,26
Střešní vaznice	B59	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B60	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B61	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	22,26
Střešní vaznice	B62	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B63	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B64	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	22,26
Střešní vaznice	B65	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B66	0,45 x 1,20 x 12,00	7,42	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B100	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B101	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B102	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B136	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B137	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B138	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B172	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B173	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B174	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B208	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B209	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B210	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	21.07.2025–25.07.2025	V den montáže		
	275		2 614,49				79	2 614,49

Mobilní jeřáby	Počet
LIEBHERR LTM 1100-4.2	9
LIEBHERR LTM 1055-3.2	3
Součet	12

Pracovní záběr 28.07.2025–01.08.2025 (5 dnů)[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Střešní vaznice	B451	0,40 x 0,90 x 14,90	7,08	červenec 25	28.07.2025–01.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B452	0,40 x 0,90 x 14,90	7,08	červenec 25	28.07.2025–01.08.2025	V den montáže		
	203		1 666,30				48	1 666,30

Mobilní jeřáby	Počet
LIEBHERR LTM 1100-4.2	6
LIEBHERR LTM 1055-3.2	1
Součet	7

Pracovní záznam 04.08.2025–08.08.2025 (5 dnů)[illegible]

Obvodová ztužidla	C161	0,25 x 0,80 x 5,60	2,80	červen 25	04.08.2025–08.08.2025	Předzásobení stavby	Tahač a plošinový návěs	12,08
Obvodová ztužidla	C162	0,25 x 0,80 x 5,60	2,80	červen 25	04.08.2025–08.08.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C163	0,25 x 0,80 x 5,60	2,80	červen 25	04.08.2025–08.08.2025	Předzásobení stavby		
Obvodová ztužidla	C164	0,25 x 0,80 x 5,60	2,80	červen 25	04.08.2025–08.08.2025	Předzásobení stavby		
Střešní vazník	A49	0,50 x 1,79 x 10,08	9,44	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	44,20
Střešní vazník	A50	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A51	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A52	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A53	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A54	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A55	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A56	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	52,04
Střešní vazník	A57	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A61	0,50 x 1,79 x 10,08	9,44	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A62	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A63	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	54,19
Střešní vazník	A64	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A65	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A66	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A67	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	55,96
Střešní vazník	A68	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A69	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A73	0,50 x 1,79 x 10,08	9,44	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A74	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	50,27
Střešní vazník	A75	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A76	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A77	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A78	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A79	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A80	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A83	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	50,27
Střešní vazník	A85	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A86	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A87	0,50 x 1,92 x 12,00	11,59	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A88	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	46,52
Střešní vazník	A89	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A90	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vazník	A91	0,50 x 2,15 x 15,24	15,51	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	42,60
Střešní vazník	A94							

[illegible]

Střešní vaznice	B407	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	návěs	33,24
Střešní vaznice	B408	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B409	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B410	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B411	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B415	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B416	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B417	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B418	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B419	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B420	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B421	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B422	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B423	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B424	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B425	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B426	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B427	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B428	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B429	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B430	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	červenec 25	04.08.2025–08.08.2025	V den montáže		
	171		2 159,26				54	2 159,26

Mobilní jeřáby	Počet
LIEBHERR LTM 1100-4.2	6
LIEBHERR LTM 1055-3.2	1
Součet	7

Pracovní záznam 11.08.2025–15.08.2025 (5 dnů)[illegible]

Pracovní záznam 18.08.2025–22.08.2025 (5 dnů)[illegible]

Pracovní záznam 25.08.2025–01.09.2025 (6 dnů)

Prvek	Označení	Rozměry	Hmotnost [t]	Termín výroby	Termín montáže	Termín dopravy	Přepravní souprava	Hmotnost přepravy [t]
Základový prah	Z14	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a plošinový návěs	29,25
Základový prah	Z41	6,00 x 1,50 x 0,38	7,80	květen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Základový prah	Z90	6,00 x 1,50 x 0,38 s otvorem 3,10 m	6,33	květen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Základový prah	Z118	6,00 x 1,50 x 0,38 s otvorem 1,00 m	7,32	květen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B175	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B176	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B177	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B178	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B179	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B180	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B181	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B182	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B183	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B184	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B185	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B186	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B211	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B212	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B213	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B214	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B215	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B216	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B217	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B218	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B219	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B220	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B221	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B222	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B223	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B224	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B225	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B226	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B227	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B228	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B229	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B230	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B231	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B232	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B233	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B234	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B235	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B236	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B237	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B238	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B239	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže		
Střešní vaznice	B240	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B241	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24
Střešní vaznice	B242	0,45 x 1,70 x 24,00	19,62	srpen 25	25.08.2025–01.09.2025	V den montáže	Tahač a teleskopický návěs	39,24

[illegible]

Mobilní jeřáby	Počet
LIEBHERR LTM 1100-4.2	4
LIEBHERR LTM 1055-3.2	1
Součet	5